




आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ प्रथम चौमासिक प्रगती विवरण

- आ.व. २०७७/०७८ को कूल वार्षिक बजेट बजेट १ अर्ब ८५ करोड २२ लाख ९३ हजार अनुमान गरिएको थियो
- पूँजीगत : ७६ करोड ६५ लाख ७१ हजार
- चालु : १ अर्ब ८ करोड ५७ लाख २२ हजार

वजेट वनियोजन अनुपातको प्रवृत्ति



आय तर्फ

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि श्रोतहरु र आयको प्रथम चौमासिक अवस्था

शीर्षक	प्रस्तावत आय	वास्तवक आय	प्रतिशत
संघीय सरकार	97 करोड 5 लाख	23 करोड 92 लाख 25 हजार 500	24.53
१३३११ समानिकरण अनुदान	32 करोड 72 लाख	8 करोड 18 लाख 5 सय	25.00
१३३१२ शसर्त अनुदान चालु	62 करोड 97 लाख	15 करोड 74 लाख 25 हजार	25.00
१३३१४ वषेश अनुदान चालु	1 करोड 10 लाख		-
१३३१६ सम्पुरक अनुदान चालु	72 लाख		-

आय तर्फ

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि श्रोतहरु र आयको प्रथम चौमासिक अवस्था

शीर्षक	प्रस्ता वत आय	वास्त वक आय	प्रतिशत
प्रदेश सरकार	१५करोड ३८लाख २३हजार	२करोड९४लाख५६हजार४५०.	19.15
१३३११ समानिकरण अनुदान	७लाख७३ हजार	१९लाख९हजार२५०.	25.00
१३३१२ शसर्त अनुदान चालु	६करोड ८लाख५०हजार	१करोड ७२ लाख १२हजार५००.	25.00
१३३१४ वषेश अनुदान चालु	४करोड ७० लाख	१करोड०२ लाख५० हजार७००.	21.81
१३३१६ सम्पुरक अनुदान चालु	३ करोड		-

आय तर्फ

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि श्रोतहरु र आयको प्रथम चौमासिक अवस्था

शीर्षक	प्रस्तावत आय	वास्तवक आय	प्रतिशत
राजस्व बाडफाड	३५ करोड८३लाख२९ हजार६००.	४करोड६१लाख०८ हजार३.९२	12.87
१००२० राजस्व बाँडफाँड		४करोड६१लाख०८ हजार३.९२	#DIV/0!
११३१५ घरजग्गा रजिष्टेशन दस्तुर	१२ करोड		-
११४११ बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मूल्य अ भवृद्ध कर	२१ करोड१२लाख १०हजार६००.		-
११४५६ बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर	२करोड,७९लाख१९ हजार		-

आय तर्फ

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि श्रोतहरु र आयको प्रथम चौमासिक अवस्था

आय शीर्षक	०७६/०७७को यथार्त आय	आ.व. ०७७/०७८को लक्ष्य	०७७/०७८को असौज सम्मको आय	कैफियत
१. सम्पती कर	११२२५९७१	१७५०००००	८४८०७३७	
२. मालपोत कर	८३०५२७६	१०००००००	७५२८९६८	
३. घर जग्गा बहाल कर	११८४९६६२	१०३०००००	६४९३३३१	
४. बाहाल बिटौरी कर	१९४५७५३	१६०००००	१३००५३	
५. व्यावसाय कर	९३५८५८६	१०००००००	४८५४२८४	
६.सवारी कर	४८९९५३	३१५०००	२५८५०	
७.मनोरञ्जन कर	८३००	१०००००	०	
८. बिज्ञापन कर	१७९९१०७	१००००००	०	
९.जडिबुटीट कबाडी जिबजन्तु कर	१५०७८४७	१७०००००	११०००४७	
१०.सरसफाई शुक्र	३३४२९०९	७००००००	४२६००११	
११.न्यायिक /मिलापत्र दस्तुर	२५७९२४	१५००००	३४२००	
१२.दण्ड जरिवाना र जफत	९९६४१	१५००००	४२४५००	
१३ .नदीजन्य पदार्थ उपयोग सेवा शुल्क	२७२२९४१६	१४००००००	११७७४५६	
१४ संस्था दर्ता नविकरण दस्तुर	१२००९५	११००००	२७६४०	
१५.घर नक्सा पास दस्तुर	१०९४७०९३	१०००००००	२६७८०९०	

आय तर्फ

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि श्रोतहरु र आयको प्रथम चौमासिक अवस्था

आय शीर्षक	०७६/०७७को यथार्त आय	आ.व. ०७७/०७८को लक्ष्य	०७७/०७८को असौज सम्मको आय	कैफियत
१६.घर अभिलेखिकरण दस्तुर	०	०	५२५१२६	
१७. बक्यौता. मालपोत /सम्पत्ती कर	३२७२६७१	२५०००००	५३५७८२	
१८. टेण्डर फारम बिक्री	१७२०००	१५००००	२४०००	
१९. ब्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	३९७०२५	३०००००	७६२८५	
२०.महशुल तथा सेवाशुल्क	४३६४०१७	४५०००००	१६२४४०७	१
२१. सिफारिस दस्तुर	१८७८२७०९	१९२०००००	५१७३०८८	
२२. स्थानिय पूर्वाधार सडक उपयोग शुल्क	१००७०७	०	०	
२३. सार्वजनिकसूबिधा उपयोग सेवाशुल्क	४७२३५	०	०	
२४अन्य विविध आय	१२६२७७१	४४२५०००	२२८९८४१।७३	
जम्मा	११६८८६६६८	११५००००००	४७४६३६९६।७३	
२५.मालपोत रजिष्ट्रेशन शुल्क	९३३८०७३२	१२०००००००	०	
२६.बन रोयल्टी	०		०	
२७. खानी रोयल्टी	२२२८७३०	०	०	
२८.लागत सहभागिता	०	१५००००००	२३७१३८६	
कुल जम्मा	२१२४९६१३०	२५०००००००	४९८३५०८२।७३	

व्यय तर्फ
घोराही उपमहानगरपालिका

शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
चालु	६३ करोड १२ लाख ०७ हजार ८२२.३४	२३ करोड ८ लाख ५१ हजार १९.२७	३६.५७	४०,०३,५६,८०३.०७
पूँजीगत	७३ करोड ४ लाख ५८ हजार ७३९.६६	१३ करोड ७ लाख ९२ हजार ३५४.५१	१८.७३	५९,७९,६६,३८५.१५
जम्मा	१ अर्ब ३६ करोड ५९ लाख ६६ हजार ५६२.००	३६ करोड ८४ लाख ४३ हजार ३७३.७८	२६.९७	९९,७५,२३,१८८.२२

व्यय तर्फ

संघीय सरकारवाट हस्तान्तरित कार्यक्रम

शीर्षक	बा षक बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
चालु	५७ करोड १२ लाख ८५ हजार	१३करोड १७ लाख ४४ हजार ७६.५५	२३.०६	४३९५४०२१३.४५
पूंजीगत	६ करोड९४ लाख १५ हजार	७९हजार ८५२.९२	०.१२	६९३३५१४७.०८
जम्मा	६४ करोड ७ लाख	१३ करोड १८ लाख २४ हजार ६३९.४७	२०.५८	५०८८७५३६०.५३

व्यय तर्फ


प्रदेश सरकारवाट हस्तान्तरित कार्यक्रम

शीर्षक	बा षक बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
चालु	१करोड ६३लाख ५०हजार			१करोड ६३लाख ५०हजार
पूँजीगत	९करोड ९५ लाख	२३ लाख७९ हजार६२१	२.३९	९,७९,२०,३७९.००
जम्मा	११करोड ५८लाख ५०हजार	२३ लाख७९ हजार६२१	२.०५	११,३४,७०,३७९.००

व्यय तर्फ
समग्र कार्यक्रम

शीर्षक	बा र्षक बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
चालु	१अर्व २१ करोड ८८ लाख ४२ हजार ८२२.३४	३६ करोड २५ लाख ९५ हजार ८०५.८२	२९.७४९१८	८५६२४७०१६.५२
पूंजीगत	९० करोड ३६लाख ७३ हजार ७३९.६६	१४ करोड ५१ हजार ८२८.४३	१५.४९८०५	७६३६२१९११.२३
जम्मा	२ अर्व १२ करोड २५ लाख १६ हजार ५६२.	५० करोड २६ लाख ४७हजार ६३४.२५	२३.६८१६८	१६१९८६८९२७.७५

वजेट खर्च अवस्था



उप महानगर कार्यपालिकाको कार्यालय, दाङ

स.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/ क्रियाकलापको नाम	कार्यक्रम संख्या	जम्मा			
			बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
१	संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान)	१२६	६२,९७,००,०००	१३,१८,३३,१३९.४७	२०.९३	४९,७८,६६,८६०.५३
२	संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (वषेश अनुदान)	२	१,१०,००,०००	०	०	१,१०,००,०००
३	प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम सवै	३१	११,५८,५०,०००	२३,७९,६२१	२.०५	११,३४,७०,३७९

शाखा / महाशाखा अनुसार प्रगति विवरण

२०७७ / ०७८

सामान्य प्रशासन महाशाखा

घोराही उपमहानगरपालिका दाङ

कर्मचारीहरूको दरवन्दी विवरण

क्र.सं.	स्वीकृत पद -तह-सेवा, समूह	स्वीकृत संख्या	जम्मा पदपूर्ति	कैफियत
१	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	१	१	
२	अधिकृत नवौं दशा सा.प्रशासन	५	०	
३	अधिकृत नवौं दशा प्रशासन-लेखा	१	०	
४	अधिकृत नवौं दशौं शिक्षा प्रशासन	१	१	
५	इन्जिनियर नवौं दशौं, इन्जि सिभिल	१	१	
६	प्रमुख महिला विकास अधिकृत नवौं दशौं	१	०	
७	नेपाल कृषि सेवा, नवौं, दशौं	१	०	
८	नेपाल कृषि लापो डेडे नवौं दशौं	१	०	
९	अधिकृत सातौं आठौं सा. प्रशासन	१४	४	
१०	आलेप अधिकृत सातौं आठौं	१	०	
११	शाखा अधिकृत	०	१	काजमा
१२	लेखा अधिकृत सातौं आठौं प्रशासन-लेखा	१	१	
१३	अधिकृत शिक्षा प्रशासन सातौं आठौं	३	३	
१४	इन्जिनियर सातौं आठौं सिभिल वि एण्ड आर	२	०	
१५	इन्जिनियर सातौं आठौं सिभिल	४	०	
१६	इन्जिनियर रा प तृतीय	०	१	कामकाजमा
१७	नापी अधिकृत सातौं आठौं इन्जि सर्भे	१	०	

घोराही उपमहानगरपालिका दाङ

कर्मचारीहरूको दरवन्दी विवरण

१८अधिकृत सातौं आठौं कृषि	१	१	
१९पशु चिकित्सक सातौं आठौं भेटनरी	१	०	
पशु विकास अधिकृत सातौं आठौं कृषि लापो			
२०एण्ड डेडे	१	१	
२१नेपाल कृषि सेवा मत्स्य सातौं आठौं	१	०	
२२अधिकृत सातौं आठौं स्वास्थ्य	१	३	
२३अधिकृत सातौं आठौं न्याय कानून	१	०	
२४कम्प्युटर इन्जिनियर	१	०	
२५महिला विकास अधिकृत सातौं आठौं विविध	२	१	
२६बातावरण निरीक्षक आतौं आठौं विविध	१	०	
२७वातावरण इन्जिनियर सातौं आठौं विविध	१	०	
२८तथ्यांक अधिकृत सातौं आठौं	१	१	
२९अधिकृत छैंटौं सामान्य प्रशासन	३२	१९	
३०अधिकृत छैंटौं प्रशासन-लेखा	१	०	
३१इन्जिनियर छैंटौं इन्जि-सिभिल	२२	१६	करार समेत
३२कम्प्युटर अधिकृत छैंटौं	१	०	
३३सहायक पाँचौ प्रशासन	३३	२२	
३४सहायक पाँचौं लेखा	२०	१	

घोराही उपमहानगरपालिका दाङ

कर्मचारीहरूको दरवन्दी विवरण

३५ शिक्षा प्रशासन शिक्षा प्रशासन छैँटाँ	०	१	
३६ सूचना प्रविधि अधिकृत	०	१	करार
३७ सहायक पाँचौँ शिक्षा प्रशासन	३	२	करार समेत
३८ सव-इन्जिनियर इन्जि, सिभिल	२०	१७	
३९ पशुसेवा प्राविधिक, छैँटाँ कृषि - भेट	०	३	
४० कृषि प्राविधिक छैँटाँ	०	२	
४१ नेपाल कृषि सेवा, पाँचौ	२	०	
४२ कृषि भेटनरी सहायक पाँचौ	२	५	
४३ नेपाल कृषि लापो डेडे पाँचौ	१	०	
४४ कृषि चौथो	०	१	
४५ सर्भेक्षक पाँचौ इन्जि सर्भे	१	०	
४६ कम्प्युटर अपरेटर पाँचौ	२	२	
४७ महिला विकास निरिक्षक पाँचौ	१	३	
४८ महिला विकास निरिक्षक छैँटाँ	०	१	
४९ तथ्यांक सहायक पाँचौ	१	१	काजमा
५० हेल्थ असिष्टेन्ट पाँचौ	१६	१७	
५१ सहायक चौथो सामान्य प्रशासन	१	४६	करार सा.प. समेत

घोराही उपमहानगरपालिका दाङ

कर्मचारीहरूको दरवन्दी विवरण

५२सहायक कम्प्युटर अपरेटर	२	५	करार समेत
५३समविनी सहायक चौथो विविध	१	०	
५४अमिन चौथो इन्जि समे	१९	६	करार समेत
५५असिष्टेन्ट सव इन्जिनियर चौथो	१९	२	
५६अधिकृत छैंटाँ स्वास्थ्य हे.ई.	९	१९	
५७बरिष्ट नर्सिङ अधिकृत सातौँ	०	१	
५८अधिकृत छैंटाँ पहेन क.न.	९	१४	
५९आयुर्वेद सहायक पाँचौ	१	१	
६०सहायक पाँचौ पहेन	०	६	
६१सहायक चौथो हे.ई	८	९	
६२सहायक चौथो पहेन	८	८	
६३स्वास्थ्य तर्फका करार (विभिन्न पद तहका)	०	२७	
सहायक तेश्रो, दोश्रो, ड्राइभर, भान्से, माली, नगररक्षक, कार्यालय सहयोगी समेत गरी (नेपाल ६४सरकार ± आन्तरिक स्थायी तथा करार समेत)		११९	
६५स्वास्थ्य तर्फका अन्त समायोजन भई यही कार्यरत	०	५	
६६रोजगार संयोजक	०	१	
६७प्राविधिक सहायक	०	१	
जम्मा	२८५	४०४	

आन्तरिक व्यवस्थापन तथा खरिद शाखा

प्रगति ववरण आ.व २०७७।०७ प्रथम चौमा सक

१. जिन्सी निरिक्षण कार्य सम्पन्न भएको ।
२. हाल सम्म व भन्न मसलन्द, मे सनरी तथा औषधीजन्य सामा ग्र खरिदका ला ग ९ वटा बोलपत्र आवहान भइ केही सम्पन्न भएका र केही कार्यान्वयनको चरणमा रहेका।
३. उपमहानगरपालिकाका ला ग आवश्यक जेनेरेटर रोलर, ग्रेडर, ट्र्याक्टर तथा कम्प्याक्ट खरिद कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।

पूर्वाधार महाशाखा

आ.व २०७७/०७८ को प्रथम चौमा सक प्रगति ववरण

कुल कार्यक्रम संख्या	हालसम्म सम्झौता /स्वीकृत कार्यक्रम संख्या	भएका सम्पन्न कार्यक्रम संख्या	प्र क्रयामा रहेका	कै फयत
१७७	१८		२७	नगर स्तरीय
८५०	९९			वडास्तरीय

- E bidding भएको ९ वटा
- २ वटा योजना हरु टेन्डर हुने प्र क्रयामा

पूर्वाधार महाशाखा

लक्ष्य तो कएका कार्यक्रमहरु

क्र.सं.	कार्यक्रम/कृयाकलाप	वनियोजित रकम	खर्च रकम	वत्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	कै फयत
१	खानेपानी					
२	संचाई					
३	जलाशय					
४	सडक टेण्डरबाट ५	७५००००००				लास तयार भै टेण्डर आव्हान भएको
५	कल्भर्ट ६	७३५००००	६६०००००	89.80%	१००%	
६	भवन टेण्डरबाट ४	५१५०००००				लास तयार भै टेण्डर आव्हान भएको
७	गतसालको सडक वोर्ड	१०००००००	८५०००००	85.00%	१००%	तो कए वमोजिम कार्य भएको
८	टोल वकास संस्थाहरुमा सडक वत्ती मर्मत ११ वटा	२५ लाख	१२५४१०			

शशर्त अनुदान तर्फ आयोजना आ.व. २०७७/०७८

स.नं	योजनाको नाम र ठेगाना	वनियोजित वजेट	कार्यान्वयनको अवस्था
१	मा. व. हापुर वजौरी दाडको भवन निर्माण	2000000	लागत अनुमान तयार गर्ने कार्य भैरहेको
२	स्व खुम वहादुर खड्का भवन शल निर्माण वडा नं. २१५	1000000	लागत अनुमान तयार गर्ने कार्य भैरहेको
३	घोराही १२ पश्चिम वडहरा सतलको रुख दे ख ३बेलभार जोड्ने सडक	1000000	सर्भेक्षण कार्य सम्पन्न
४	घोराही १७ वर्गदी जोड्ने सडक	1500000	लागत अनुमान तयार गर्ने क्रममा रहेको
५	घोराही ४ माझटोल भकारे सडक वडा नं. ४	1500000	लागत अनुमान तयार गर्ने क्रममा रहेको
६	पालुथान भगवती मन्दिर जाने बाटो ट्याक खोल्ने कार्य वडा नं. ५	1000000	लागत अनुमान तयार गर्ने क्रममा रहेको
७	प्रेम प्रकाश श्रेष्ठको जग्गा दे ख द क्षण राज कुमार श्रेष्ठको घर हुँदै वन कार्यालय सम्म पक्की कुलो निर्माण वडा नं. १५	1000000	लागत अनुमान तयार गर्ने क्रममा रहेको
८	गलेना खानेपानी योजना वडा नं. १९	2000000	लागत अनुमान तयार गर्ने क्रममा रहेको
९	तेघरा मा. व. ४ कोठे भवन निर्माण वडा नं. ९	4500000	टेण्डर स्वीकृत हुने क्रममा
१०	नेत्रलाल अभागी शा लक निर्माण घोराही	1500000	गतवर्ष भएको संझौता वमोजिमकव कार्य निरन्तरता
११	पशु वधशाला निर्माण तथा संचालन	40000000	निरन्तरता
१२	पा लका कोहेली घर निर्माण तथा व क्र कक्ष	1000000	साईट छनौट गर्ने कार्य भैरहेको
१३	ब्रम्ह कुमारी मधुवन आध्या मक पुनर्जागरण केन्द्र भौतिक निर्माण वडा नं. १५	1000000	लागत अनुमान तयार गर्ने क्रममा रहेको
१४	महेन्द्र माध्य मक वद्यालय पुर्वाधार निर्माण वडा नं. ५	1500000	लागत अनुमान तयार गर्ने क्रममा रहेको

समपुरक अनुदान तर्फ आयोजना आ.व. २०७७/०७

स.नं	योजनाको नाम र ठेगाना	आव ०७७/०७ मा वनियोजित वजेट	कार्यान्वयनको अवस्था
१	खैरा कोठरी सडक पच	5000000	टेण्डर स्वीकृतको प्रकृत्यामा रहेको
२	जिल्ला प्रशासन दे ख शहिद गेट हुँदै नेपाल बैंक सम्म नारा सहित सडक पच	7500000	टेण्डर स्वीकृतको प्रकृत्यामा रहेको
३	दामोदर चोकदे ख आर्मी व्यारेक सम्म नारा सहित सडक पच	10000000	टेण्डर स्वीकृतको प्रकृत्यामा रहेको
४	सडक वभाग दे ख धारापानी जाने बाटो निर्माण	7500000	टेण्डर स्वीकृतको प्रकृत्यामा रहेको
		30000000	

वशेष अनुदान तर्फ आयोजना आ.व. २०७७/०७८

स.नं	योजनाको नाम र ठेगाना	आव ०७७/०७८ मा वनियोजित वजेट	कार्यान्वयनको अवस्था
१	उपल्लो पक्की कुलो संचाई निर्माण वडा नं. १८	1000000	सर्भेक्षण भएको
२	ब्रम्ह कुमारी ईश्वरीय वश्व वद्यालयको पर्खाल वडा नं. १५	1000000	ल.ई तयार भैरहेको
३	वपश्यना ध्यान तथा चरित्र निर्माण केन्द्र वडा नं. १३	10000000	पहिलो रनिङ तर्फ रु २५ लाख भुक्तानी भएको
४	रतनपुर हिलेखर्क कृष सडक स्तरउन्नती वडा नं. १२	8000000	सर्भेक्षण भएको उस बाट
५	पलासीपुर लफ्ट संचाई आयोजना वडा नं. ८	1000000	सर्भेक्षण भएको
	पोखरामा लफ्ट संचाई आयोजना वडा नं. ८	1000000	सर्भेक्षण भएको
६	टिकरीडाँडा वाँसठाना कृष सडक वडा नं. १२	8000000	ल.ई तयार भैरहेको
७	तेरौटे संचाई पक्की कुलो निर्माण वडा नं. १३	2000000	संझौता क्रममा रहेको
८	शखरटोल बेरुवा गाउँ अधुरो डप वोरिङ्ग वडा नं. ६	1000000	सर्भेक्षण भएको

भवन अनुमति तथा मापदण्ड कार्यान्वयन शाखा

आ.व ०७७/०७८

- १ घर भवन स्थायी पास संख्या : १०६
- २ साधारण घर : १३
- ३ अभिलेखिकरण : ९७
- ४ अभिलेखिकरण सम्बन्धि अन्य कार्य भैरहेको

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाको लागि आ.व.

२०७७/०७८ मा

विनियोजित कूल बजेट : रु. २ करोड ८७ लाख

कूल खर्च : रु. १,०४,६४,४८९

खर्च नभएको रकम : रु. १,८२,३५,५१९

वित्तीय प्रगति : ३६।४६ प्रतिशत

भौतिक प्रगति : प्रतिशत

आवा २०७७/०७ट प्रथम चौमासिक प्रगती
विवरण

कुल कार्यक्रम संख्या	हालसम्म संभौता भाएका / स्वीकृत भाएका कार्यक्रम संख्या	सम्पन्न कार्यक्रम संख्या	प्रकृत्यामा रहेका संख्या	कैफियत
१२	०	१	११	

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

क्र। सा।	कार्यक्रम/कृयाकलाप	लक्ष्य	इकाई	विनियोजित रकम रु।हजारमा	भार	प्रगती	खर्च रकम रु।	वित्तिय प्रगती	भौतिक प्रगती	कैफियत
१	अनुगमन पश्चात समितिको निर्णय अनुसार विपतबाट क्षती भएका भौतिक संरचना मर्मत			४०००			१३२६५१५			कार्यान्वयन भैरहेको
२	जलाशय क्षेत्रमा सावधानी सहितका सबै जानकारी दिने बोर्डहरू राख्ने			५००						कार्यान्वयनको तयारी रहेको
३	दुर्घना न्युनिकरणका लागी जेब्रा क्रसिड तथा ट्राफिकलाइनडको निर्माण			५००						कार्यान्वयनको तयारी रहेको
४	फिल्ड अनुगमन र भत्ता			३००						कार्यान्वयनको तयारी रहेको
५	लखन पार्क र गुलरिया पार्कमा हरियली प्रवर्द्धन			३००						कार्यान्वयनको तयारी रहेको

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

क्र। सं।	कार्यक्रम/कृयाकलाप	लक्ष्य	इकाई	विनियोजित रकम रु। हजारमा	भार	प्रगती	खर्च रकम रु।	वित्तिय प्रगती	भौतिक प्रगती	कैफियत
७	विरूवा खरिद तथा वडा कार्याहरू मार्फत विरूवा वितरण र हरियाली प्रवर्द्धन			१००						कार्यान्वयनको तयारी रहेको
८	स्थानीय विपद प्रतिकार्य योजना निर्माण			३००						कार्यान्वयनको तयारी रहेको
९	सामुदायिक वनको तथायाङ्क संकलन तथा उपभोक्ता समुहहरू संग छलफल			२००						कार्यान्वयनको तयारी रहेको
१०	नदी किनारामा तटबन्धन तथा तारजाली खरिद			२०००						कार्यान्वयनको तयारी रहेको
११	खरको छानो विस्थापन कार्यक्रम निरन्तरता			१००००						कार्यान्वयनको तयारी रहेको
१२	स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोष			९५००			२१९९२८५			राहत वितरण भैरहेको

सरसफाइ व्यवस्थापन शाखाको लागि आ.व.

२०७७/०७८ मा

विनियोजित कूल बजेट : रु. ७६लाख

कूल खर्च : रु.३८ हजार

खर्च नभएको रकम : रु. ७५लाख ६२ हजार

वित्तीय प्रगति : ०।५ प्रतिशत

भौतिक प्रगति : प्रतिशत

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

स.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/ क्रियाकलापको नाम	जम्मा			
		बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
१	आर्षनिक परीक्षण	५,००,०००	०	०	५,००,०००
२	घोराही प्युठान सडक खण्डको नवलपुर टोलसम्म ग्रनबेल्टमा हरियाली र सौन्दर्य प्रवर्धन	५,००,०००	०	०	५,००,०००
३	घोराहीचोक दे ख कटुवाखोलासम्मको ग्रन बेल्टमा प्रबर्द्धन कार्य ।	५,००,०००	०	०	५,००,०००
४	जिङ्गल	१,००,०००	०	०	१,००,०००
५	धा र्मक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा सरसफाई अ भयान सञ्चालन	२,००,०००	०	०	२,००,०००
६	नाला सरसफाइ	३,००,०००	०	०	३,००,०००
७	नालामा शौचालय जोडेका बन्द गराउने कार्यक्रम	१,००,०००	०	०	१,००,०००
८	पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम	५,००,०००	०	०	५,००,०००
९	प्लाष्टिक खरिद योजना	६,००,०००	०	०	६,००,०००
१०	पुष्प बिरुवा खरिद	१,५०,०००	०	०	१,५०,०००
११	बायोग्याँस प्लान्टका लागू गर्ने फोहरलाई घरधुरी स्तरमा छुाउने कार्यक्रम	४,५०,०००	०	०	४,५०,०००

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

स.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/ क्रयाकलापको नाम	जम्मा			
		बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
१२	मा सक रुपमा सरसफाई अ भयान सञ्चालन कार्यक्रम	३,००,०००	०	०	३,००,०००
१३	ल्याण्ड फल साइट क्षेत्रमा स्प्रे	१,५०,०००	६,६५०	४.४३	१,४३,३५०
१४	ल्याण्ड फल साइटमा दिशाजन्य बस्तुबाट ग्याँस उत्पादन गर्न आवश्यक अध्ययन	५०,०००	०	०	५०,०००
१५	ल्यान्ड फल्ड साइटमा हरियाली पार्क बृक्षारोपण	१,००,०००	०	०	१,००,०००
१६	लास ब्यवस्थापन (पशु समेत)	१,००,०००	०	०	१,००,०००
१७	सर सफाई कार्यमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने टोल वकास संस्था, बिद्यालय, संघ संस्था र कर्मचारीलाई पुरस्कृत तथा सम्मान गरिनेछ	२,००,०००	०	०	२,००,०००
१८	सरसफाई स्वयम सेवक	२,००,०००	०	०	२,००,०००
१९	सरसफाईका ला ग सामाग्री खरिद रेनकोट लगायतका सामान	५,००,०००	३१,३५४	६.२७	४,६८,६४६
२०	सवारी साधनबाट उत्पादन हुने फोहर निरुत्साहित कार्यक्रम	१,००,०००	०	०	१,००,०००
२१	सशङ्क टयाडकले सफाइ गरे बापत कर्मचारी प्रोत्साहन	१,००,०००	०	०	१,००,०००
२२	सार्वजनिक चौपाया ब्यवस्थापन चाक्लीघाट समेत	१५,००,०००	०	०	१५,००,०००
	कुल जम्मा	७६,००,०००	३८,००४	०.५	७५,६१,९९६

नतोकीएको काम

- १ चेपे ड्याममा तारबार गरी बृक्षारोपण गरेको ।
- २ ल्याण्ड फल साइटमा भत्र बाटो बिस्तार
- ३ ल्याण्ड फल साइटको फोहर ब्यवस्थापन सुधार
- ४ सरसफाइ रुट पुनराबलोकन गरी फोहर ब्यवस्थापन गरेको ।
- ५ ग्रन बेल्ट ब्यवस्थापनमा निरन्तरता

शिक्षा, युवा तथा खेलखुद महाशाखा

कल वनियोजित रकम : ५३५६०००००। (त्रिपन्न
कैरोड छपन्न लाख मात्र)

कल खर्च भएको रकम : १११२२३८७७। (एघार करोड
बौह लाख तेइस हजार आठ सय सत्तर मात्र)

कल खर्च नभएको रकम : ४२४१५२९२३ । (बयालीस
कैरोड एकचा लस लाख बाउन्न हजार नौ सय तेइस
मात्र

वत्तिय प्रगति : 20.8 प्रतिशत

भौतिक प्रगति :

लक्ष्य तो कएका कार्यक्रम :

ससर्त अनुदान

क्र स	कार्यक्रमको नाम	वनिजो जित बजे ट हजार	खर्च रकम	वत्तिय प्रगती	भौति क प्रगति	कै फय त
१	सधिय सरकारको कार्यक्रम	५२३६००	११०५१७.१७७	२१.१		
४	नगरपा लकाबाट वनियोजित बा र्षक बजेट	१२०००	९२९.९	७.७४		

लक्ष्य तो कएका कार्यक्रम :

बा षक बजेट

क्र स	कार्यक्रमको नाम	वनिजो जित बजेट	खर्च रकम	वत्तिय प्रगती	भौतिक प्रगति	कै फयत
१	शैक्षिक क्यालेण्डर	१५०	०	०		
२	शैक्षिक बुलेटीन	१५०				
३	अन्तर विद्यालय अतिरिक्त क्रियाकलाप प्रतियोगिता	१५०	०	०		
४	बैकल्पिक प्रणालीबाट शक्षण सहजिकरण एव शक्षण सामाग्री छपाइ	६००	०	०		
५	उपमेयर कप भलिवल मा वि स्तरमा	५००	०	०		
६	मयेर कप फुटवल	७००	०	०		
६	समावेशी शक्षा सम्बन्धि तथ्याड सकलन	१००	०	०		
७	अनुगमन कार्यक्रम	३००	०	०		

लक्ष्य तो कएका कार्यक्रम :

बा षक बजेट

क्र स	कार्यक्रमको नाम	वनिजोजि त बजेट	खर्च रकम	वत्तिय प्रगती	भौतिक प्रगति	कै फयत
८	अस्थायी शिक्षक भर्नाको लागि प्रश्नपत्र निर्माण कार्यक्रम	२००	०	०		
९	छात्रावृत्ति इन्जिनियर डाक्टर	१६००	०	०		
१०	नगर शिक्षा योजना update	२००	०	०		
११	नगर स्तरयि परिक्षा संचालन खर्च	२०००	०	०		
१२	नगरस्तरीय युवा प्रतिभाको खोज	१५०	०	०		

लक्ष्य तो कएका कार्यक्रम :

बा षक बजेट

क्र स	कार्यक्रमको नाम	वनिजो जित बजेट	खर्च रकम	वत्तिय प्रगती	भौतिक प्रगति	कै फयत
१३	नयाँ वाल विकास सकाहरुलाई प्रोत्साहन	२१००	०	०		
१४	प्रा व वद्यालयहरुमा थारु भाषाको पाठ्यक्रम निर्माण	२००	०	०		
१५	मा व शक्षक अनुदान रकम	२२००	०	०		
१६	शै क्षक उपलब्धी कार्यक्रम	१००	०	०		
१७	शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय नक्शांकन	२००	०	०		
२१	संस्थागत विद्यालयको कक्षा ११ परिक्षा व्यवस्थापन	२००	०	०		

लक्ष्य नतो कएका कार्यक्रम :

- नगर शक्षाको बैठक सञ्चालन ।
- वद्यालय थप कक्षा सञ्चालनको अनुमति ।
- वद्यालयको सहमतिको आधारमा शक्षक सरुवा ।
- नयाँ शक्षक नियुक्ती।
- धार्मिक वद्यालय अनुमति तथा शक्षक सरुवा कार्य व ध निर्माण ।
- व भन्न वद्यालयहरुमा सञ्चालन भएका सकाइ केन्द्रको अनुगमन ।

जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन शाखाको लागि

विनियोजित कूल बजेट : रु. ६ करोड २४ लाख

कूल खर्च : रु. ५३ लाख ६६ हजार ४२०

खर्च नभएको रकम : रु ५ करोड ७० लाख ३३ हजार ५७९

वित्तीय प्रगति : ८.६ प्रतिशत

भौतिक प्रगति : प्रतिशत

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

स.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/ क्रियाकलापको नाम	जम्मा			
		बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
१	HMIS छपाई	३,००,०००	०	०	३,००,०००
२	HMIS मा सक प्रतिवेदन स मक्षा स्वास्थ्य संस्था प्रमुख तथा तालिम	४,००,०००	२,६९,१००	६७.२८	१,३०,९००
३	PNC ३ Visit प्रोत्साहन कार्यक्रम	३,००,०००	०	०	३,००,०००
४	RRT गठन	३,००,०००	०	०	३,००,०००
५	आईसोलेसन वार्ड ब्यबस्थापन	२,७०,००,०००	६,६३,२४२	२.४६	२,६३,३६,७५८
६	आँखारोग मोतिबिन्दुको निशुल्क अपरेशन रक्षाचौर आँखा अस्पतालको समन्वयमा	५,००,०००	०	०	५,००,०००
७	आयुर्वेद औषधी खरिद	३,००,०००	०	०	३,००,०००
८	आयुर्वेद औषधी सहित विशेषज्ञ सेवा / श वर संचालन सामूदायिक आयुर्वेदक अस्पताल समेतको सहकार्यमा	३,००,०००	०	०	३,००,०००
९	उपप्रमुख आमा सुरक्षा खत्रुके बचत कार्यक्रम	५,००,०००	२०,०००	४	४,८०,०००
१०	एम्बुलेन्स र शब बाहन ब्यबस्थापन	५०,००,०००	०	०	५०,००,०००
११	कोरोना प्रबर्धनात्मक कार्यक्रम	२०,००,०००	२४,६५०	१.२३	१९,७५,३५०
१२	कोरोना बिरामी उपचार प्रबर्धनात्मक जनशक्ती ब्यबस्थापन	२०,००,०००	०	०	२०,००,०००
१३	घोराही उपमहानगरपालिकामा जेष्ठ नागरीक जिल्ला संघ अन्तर्गत तेरौतेमा स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन र जनशक्ती व्यवस्थापन	३,००,०००	१,४९,०००	४९.६७	१,५१,०००
१४	ज्येष्ठ नागरीक घर दैलो स्वास्थ्य जाँच कार्यक्रम	१०,००,०००	०	०	१०,००,०००

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

स.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/ क्रियाकलापको नाम	जम्मा			
		बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
१५	नगर प्रमुख रक्त संचार कार्यक्रम	५,००,०००	०	०	५,००,०००
१६	निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा	३,००,०००	०	०	३,००,०००
१७	निशुल्क स्वास्थ्य सेवाको ला ग औषधी तथा औजार उपकरण खरिद	३०,००,०००	०	०	३०,००,०००
१८	भान्सा सुधार कार्यक्रम	५,००,०००	०	०	५,००,०००
१९	महिला स्वास्थ्य स्वयम से वका प्रबर्धन कार्यक्रम	६,००,०००	०	०	६,००,०००
२०	मान सक स्वास्थ्य प्रबर्धन तथा लागु औषध दुर्ब्यशनि कार्यक्रम	५,००,०००	०	०	५,००,०००
२१	शहरी स्वास्थ्य केन्द्र उत्साहटोल भवन निर्माण/मर्मत	२०,००,०००	०	०	२०,००,०००
२२	स्थापना भएका र थप भएका शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य संस्था संचालन अनुदान	९०,००,०००	४२,४०,४२८.८६	४७.१२	४७,५९,५७.१४
२३	स्वास्थ्य चौकी धर्ना भवन निर्माण/मर्मत	१०,००,०००	०	०	१०,००,०००
२४	स्वास्थ्य चौकी सौं ड्यार भवन निर्माण/मर्मत	१५,००,०००	०	०	१५,००,०००
२५	स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापन खर्च मसलन्द समान, पानी, बिजुली, संचार भत्ता भ्रमण खर्च	३,००,०००	०	०	३,००,०००
२६	संस्थागत परिवार नियोजन क्लिनिक भवन निर्माण/मर्मत	२५,००,०००	०	०	२५,००,०००
२७	सकलसेल एनि मया अ भयान कार्यक्रम	५,००,०००	०	०	५,००,०००
	कुल जम्मा	६,२४,००,०००	५३,६६,४२०.८६	८.६	५,७०,३३,५७९.१४

महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखा

बिनियोजित कूल बजेट : रु. ७५ लाख

कूल खर्च : रु. १३ लाख २५ हजार १००

खर्च नभएको रकम : रु. ६१ लाख ७४ हजार ९००

वित्तीय प्रगति : १७।६६ प्रतिशत

भौतिक प्रगति : प्रतिशत %

आ.व. : २०७७/७८ अवधी : २०७७/०४/०१-२०७७/०८/०९ बजेट उपशीर्षक : महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास क्षेत्र : सामाजिक विकास

स.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/ क्रियाकलापको नाम	जम्मा			
		बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
१	१९ वटै वडामा युवा क्लव परिचालन	१,७६,०००	०	०	१,७६,०००
२	अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गाडी हायर समेत	१,७३,५००	०	०	१,७३,५००
३	अन्तर पुस्ता हस्तान्तरण कार्यक्रम जेष्ठनागरिक तथा जेष्ठ कर्मचारी	५०,०००	०	०	५०,०००
४	आर्थिक रूपले वपन्न अपाङ्गलाई सहायक सामग्री वतरण तथा कार्यक्रम पुर्नस्थापना केन्द्र सहयोग	२,००,०००	०	०	२,००,०००
५	एफ एम तथा पत्रपत्रिका प्रकाशन, संचालन बालमैत्री	५०,०००	०	०	५०,०००
६	कशोर कशोरी सूचना परामर्श केन्द्र संचालन	४०,०००	०	०	४०,०००
७	कशोरीहरूको बालमैत्री तथा कशोरी शिक्षा सम्बन्धि तालिम	७०,०००	०	०	७०,०००
८	जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र तथा अपाङ्गता परिचयपत्र वतरण शिवर	५०,०००	०	०	५०,०००
९	जेष्ठनागरिक दिवा सेवा केन्द्र संचालन निरन्तरता	१,५५,०००	०	०	१,५५,०००
१०	तेरौटे वृद्धाश्रम व्यवस्थापन तथा नियमन सहयोग	१,००,०००	०	०	१,००,०००
११	बाल कोष परिचालन	५०,०००	०	०	५०,०००
१२	बाल भेला	१,१०,०००	०	०	१,१०,०००
१३	बाल संरक्षण तथा बाल ववाह न्यूनीकरण टोल विकास संस्थाका पदाधिकारी अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा टोलटोलमा जनचेतनामूलक प्रचार प्रसार र माइकइंग	१,६०,०००	०	०	१,६०,०००
१४	बालबालिकाको तथ्यांक संकलन कम्पायल	१,००,०००	०	०	१,००,०००

आ.व. : २०७७/७८ अवधी : २०७७/०४/०१-२०७७/०८/०९ बजेट उपशीर्षक : महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास क्षेत्र : सामाजिक विकास

स.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/ क्रयाकलापको नाम	जम्मा			मौज्दात
		बजेट	खर्च	खर्च(%)	
१५	बालमैत्री सुचक वारे बालबालिका तथा बाल संरक्षण समितिको सदस्यको लागत	१,००,०००	०	०	१,००,०००
१६	बालमैत्री कार्यक्रमका लाग अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण सवारी साधन	१,५०,०००	०	०	१,५०,०००
१७	बालमैत्री आचार संहिता कार्ययोजना तयारी फल्याक्स वोड	१,५०,०००	०	०	१,५०,०००
१८	बालमैत्री आचार संहिता कार्ययोजना निर्माण टोलमा	२,००,०००	०	०	२,००,०००
१९	बालमैत्री तथा लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रित वडा घोषणा वडा १२ को लाग आवश्यक प्रक्रया	५,००,०००	०	०	५,००,०००
२०	बालमैत्री तथा लैङ्गिक हिंसा निवारणका फ्लेक्स,पम्प्लेट छपाई तथा निर्माण वडा तथा टोलमा	२,००,०००	०	०	२,००,०००
२१	बालमैत्री वडा घोषणाको लाग सुचक फल्याक्स हो डड.वोड निर्माण वडामा	२,००,०००	१,३५,६००	६७.८	६४,४००
२२	बालमैत्री सुचक र प्रक्रया, श्रमिक बालबालिकाबारे लैङ्गिक हिंसा अभिमुखीकरण टोल विकास संस्थाका पदाधकारी	३,८०,०००	०	०	३,८०,०००
२३	बालमैत्री स्थानीय शासनबारे जानकारी शक्षक र अभिभावकको लाग अभिमुखीकरण	१,००,०००	०	०	१,००,०००
२४	बालमैत्री सम्बन्धि सबै वडामा बाल संरक्षण समितिलाई गोष्ठी	१,००,०००	०	०	१,००,०००
२५	मुक्त कमलरीहरुलाई क्षमता अभिवृद्धी कार्यक्रम	२,००,०००	०	०	२,००,०००
२६	मुश्लीम महिलाहरुलाई सपमूलक तालिम वड पुजी	१,२०,०००	०	०	१,२०,०००
२७	महिलाहरुको लाग सप विकास तथा आयआर्जन कार्यक्रम	४,००,०००	०	०	४,००,०००

स.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/ क्रयाकलापको नाम	जम्मा			
		बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
२८	महिलाहरुको ला ग सप वकास तथा आयआर्जन कार्यक्रम वउ पुजी तथा मेशीनरी औजार	३,७०,५००	०	०	३,७०,५००
२९	लै गक निति निर्माण कार्यक्रम गोष्ठी तथा स मति निर्माण	७०,०००	०	०	७०,०००
३०	लैङ् गक सामाजिक समावेशीकरण तथा प्रजनन स्वास्थ्य ता लम टोल वकास महिलाहरुको ला ग	१,५०,०००	०	०	१,५०,०००
३१	लैङ् गक हिंसा निवारण कोष निरन्तर परिचालन	५०,०००	०	०	५०,०००
३२	लै डगक हिंसा बिरुद्ध टोल वकासका लाा ग क्षमता वकास ता लम	२,००,०००	०	०	२,००,०००
३३	वेवारीसे मानव व्यवस्थापन	२,००,०००	४९,५००	२४.७५	१,५०,५००
३४	वस्तुस्थिती पुस्तक तयार, प्रतिवद्धता निर्माणमा सहयोग	१,५०,०००	०	०	१,५०,०००
३५	वद्यालयमा बालबा लका , शक्षक,अ भभावक बीच वाले ववाह,न्यूनीकरण लै गक हिंसा निवारा वारे अन्त क्रया	३,५५,०००	०	०	३,५५,०००
३६	सडक तथा जोख खमका बालबा लका उद्धार तथा पुर्नस्थापना (परिवार र वाल गृहमा)थप शक्षामा पौषाक तथा स्टेशनरी समेत सहयोगश्र मक, जो खकमा परेको र वद्यालय जानबाट बञ्चित बालबा लकाको व्यवस्थापन	३०,०००	०	०	३०,०००
३७	सडक तथा जो खममा परेका बालबा लकाको ला ग आकास्मिक बाल संरक्षण केन्द्र स्थापना तथा संचालन अनुदान	५,००,०००	५,००,०००	१००	०
३८	स्थानीय स्तरमा संचा लत शान्तीबालगृहलाई संचालन अनुदान	६,४०,०००	६,४०,०००	१००	०
३९	सेवा केन्द्र संचालन	५,००,०००	०	०	५,००,०००
कल जम्मा		७५,००,०००	१३,२५,१००	१७.६६	६१,७४,९००

सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण शाखा

आ.व. २०७७/०७८ मा

विनियोजित कूल वजेट : रु.१०,००,०००

कूल खर्च : रु.२,३९,२००

खर्च नभएको रकम : रु. ७,६०,८००

वित्तीय प्रगति : २३.९२ प्रतिशत

भौतिक प्रगति : प्रतिशत

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

कुल कार्यक्रम संख्या	हालसम्म सम्झौता/स्वीकृत भएका कार्यक्रम संख्या	सम्पन्न कार्यक्रम संख्या	प्र क्रयामा रहेका	कै फयत
४	४	३	१	४ वटा कार्यक्रमा १ वटा आयोजनाको कार्यक्रम रहेको

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

स.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/ क्रियाकलाप को नाम	जम्मा			
		बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
१	अनुगमन	१,००,०००	०	०	१,००,०००
२	अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी तालिम	३,००,०००	१,६६,७००	५५.५७	१,३३,३००
३	नागरिक सचेतना कार्यक्रम	४,००,०००	०	०	४,००,०००
४	सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी बैकहरु तथा सरोकारवालाहरूसँग अन्तर क्रिया कार्यक्रम	२,००,०००	७२,५००	३६.२५	१,२७,५००
कुल जम्मा		१०,००,०००	२,३९,२००	२३.९२	७,६०,८००

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

जेष्ठ नागरिक भत्ता (७० वर्ष माथ)	जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलत)	जेष्ठ नागरिक एकल महिला	वधवा (आर्थिक)	अपाङ्ग क वर्ग	ख वर्ग (आर्थिक सहायता)	दलत बालबालका	लोपन्मुख जाति	जम्मा
७६१७४५३३	९७२३७२२	१५३८४१०३	२२८५०३५०	३९२९६१२	३५३८९५०	३२२५०७०	२७६०००	१३५१०२३४०

व्यक्तिगत घटना दर्ताको संक्षिप्त प्रतिवेदन

जन्म	मृत्यु	सम्बन्ध वच्छेद	ववाह	बसाइसराई आएको (परिवार)	बसाइसराई जाने (परिवार)	जम्मा
1076	301	25	348	150	65	1970

कृषि विकास शाखा

शाखा/महाशाखाको लागि आ.व. २०७७/०७८ मा

विनियोजित कूल बजेट : रु.९८,६४,०००।

कूल खर्च : रु.६,७६,९७५।

खर्च नभएको रकम : रु.९१,८७,०२५।

वित्तीय प्रगति : ६।८६ प्रतिशत

भौतिक प्रगति : प्रतिशत

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

क्र.सं.	ववरण	ईकाई	परिमाण	बा र्षक बजेट	प्रथम चौमा सक रु	खर्च बजेट	कै फयत
1	वज बृद्ध गर्ने कृषक समूह/ कृष सहकारीहरुलाई 60% अनुदानमा मूल वउ वतरण ढुवानी समेत धान, गहुँ, मकै	मे.टन	1.5	300	100	63000	मूल वउ गहुँ 600 केजी मसुरो 100 केजी तौरी 200 केजी वतरण
2	टि. प.एस आलु बिया वउ वतरण 60% अनुदानमा आलु वाली कृषक समूहहरुलाई वतरण	केजी	0.5	25	25	7500	गत सालको तुलनामा यो आ.व.मा मूल्य घटेकोले
3	प्याज/लसुन वउ बितरण 60% अनुदानमा	मे.टन	2	200	200	198000	प्याजको वउ 110 केजी
4	प्याज/लसुनको वउ ढुवानी	पटक	1	10	10		0
5	उन्नत वउ बितरण 60% अनुदानमा मकै, धान, गहुँ,	मे.टन	21	720	240	237375	गहुँ उन्नत वीउ 5275 केजी वतरण
6	उन्नत वउ मकै, धान, गहुँ, ढुवानी	पटक	3	60	20		0
7	आ र्थक वकास स मतिको बैठक	पटक	8				5 पटक
8	अनुगमन खर्च	पटक	3	६०	20		0
9	सम्पूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एकमुष्ट दै.भ.भ.	पटक	25	300	100	59100	
10	आकशिमक वाली संरक्षण सेवा	पटक	3	३००	100	99000	व भन्न क समको रोग नाशक तथा कट नाशक वषादी वतरण भएको
11	क्रप कटीङ्ग धान गहुँ मकै	संख्या	78	३९	26	13000	मकै 11 धान 15 गरी 26 वटा क्रप कटिङ्ग भएको
	जम्मा			2014	841	676975	

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम

1	एक स्थानिय तह एक उत्पादन कार्यक्रम	संख्या	८५	१७००		सूचना प्रवाह गरेको
2	को भड प्रभा वत भै गाउ फर्केका कृषकहरुलाई उत्पादन सामाग्रीमा अनुदान	संख्या	१००	२०००		सूचना प्रवाह गरेको
3	साना कृष औजार तथा यन्त्र उपकरणमा अनुदान	संख्या	३५	१७५०		सूचना प्रवाह गरेको
जम्मा					५४५०	

संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम

1	कृषक दर्ता व्यवस्थापन कार्यक्रम			३००		कार्य वधी नपठाएको
2	कृष तथा पशुपंछी सम्बन्धी तथ्याङ्क अध्यावधी कार्यक्रम			१००		प्रकृत्यामा
3	राष्ट्रिय र स्थानिय महत्वका खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउने बाली बस्तुको साना व्यवसायिक कृष उत्पादन केन्द्र(पकेट) विकास कार्यक्रम सञ्चालन	संख्या	४	२०००		सम्झौता भैसकेको
जम्मा					२४००	

लक्ष्य नतोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

१ कृष मटरको लागि सफारिस २२

२ कृष फर्म दर्ताको लागि घरेलुमा सफारीस ८०

पशु सेवा शाखा शाखा/महाशाखाको लागि आ.ब. २०७७/०७८ मा

बिनियोजित कुल बजेट रु ७७८००००।००

कुल खर्च : ३३५०००।००

खर्च नभएको रकम : ७३९०९११

बित्तिय प्रगति : ५ प्रतिशत

भौतिक प्रगति : प्रतिशत

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

कुल कार्यक्रम संख्या	हालसम्म सम्झौता/स्वीकृत भएका कार्यक्रम संख्या	सम्पन्न कार्यक्रम संख्या	प्र क्रियामा रहेका	कै फयत
३१	१७	९	८	

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

स.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/ क्रियाकलापको नाम	जम्मा			
		बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
१	Artificial insemination सम्बन्धि कार्यक्रम	२३,०००	१२,०९०	५२.५७	१०,९१०
२	आकस्मिक रोग नियन्त्रण/पशु स्वास्थ्य शवर कार्यक्रम	५०,०००	०	०	५०,०००
३	आन्तरिक तथा वाह्य परजिवी नियन्त्रण	७६,०००	२२,०२०	२८.९७	५३,९८०
४	कम्बु कानभा टु वरुवा वतरण	५०,०००	०	०	५०,०००
५	गाइ/भैसी एफ एम डी खोप पारिश्रमक	२०,०००	०	०	२०,०००
६	गाइ/भैसीमा एचएस एण्ड वक्यु खोप तथा सरीन्ज/नि डल खरिद पारिश्रमक समेत	३०,०००	०	०	३०,०००
७	जै घासको वठ वतरण	५०,०००	४९,९९९	१००	१
८	दुग्ध ढुवानीमा जर्कन वस्थापन (मल्क क्यान वतरण) कार्यक्रम	१,००,०००	०	०	१,००,०००
९	नमुना खोर निर्माण सहयोग १० जना प्रति समूह	४,००,०००	०	०	४,००,०००
१०	पशु उपचारको लाग औषध खरिद कार्यक्रम	१,९८,०००	७९,२८०	४०.०४	१,१८,७२०
११	पशु वमा/ट्या गंड कार्यक्रम (भ्रमण/ईन्धन/ अनुगमन समेत)	७,००,०००	११,०००	१.५७	६,८९,०००
१२	पशु सेवा कार्यक्रम भ्रमण खर्च	१,००,०००	३४,७००	३४.७	६५,३००
१३	पशु सेवा तर्फ स्टाफ मर्तीग	१२,०००	०	०	१२,०००
१४	पासपालम सेट वतरण	२५,०००	०	०	२५,०००
१५	बारब्रामा प पआर खोप तथा सरीन्ज नि डल खरिद/ पारिश्रमक	१,२०,०००	०	०	१,२०,०००
१६	भैसीपालन समूहमा गोठ सुधारमा सहयोग ५ प्रती समूह (समूह निर्णयवाट)	२,४०,०००	०	०	२,४०,०००

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

स.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/ क्रियाकलापको नाम	जम्मा			
		बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
१७	मुत्र सँकलन सहित भकारो सुधार ६० % अनुदान	१०,००,०००	०	०	१०,००,०००
१८	माछा भुरा खरिद तथा वतरण अनुदान ढुवानी समेत	१,००,०००	०	०	१,००,०००
१९	रे वज खोप खरिद ढुवानि समेत कार्यक्रम	३५,०००	०	०	३५,०००
२०	ल्यापटप खरिद	५५,०००	०	०	५५,०००
२१	लागत सहभा गतामा दुग्ध चस्यान केन्द्र निर्माण	९,५५,०००	०	०	९,५५,०००
२२	लागत सहभा गतामा बंगुर प्रवर्दन कार्यक्रम	१०,००,०००	०	०	१०,००,०००
२३	लागत सहभा गतामा बाख्रापकेट संचालन कार्यक्रम	१०,००,०००	०	०	१०,००,०००
२४	वगूरमा स्वाइन फवर खोप तथा सरीन्ज/नि डल खरिद पारिश्रमक समेत कार्यक्रम	२५,०००	०	०	२५,०००
२५	वर्डज्जो क्यास्ट्रेटर खरिद मध्यमस्तर	४५,०००	०	०	४५,०००
२६	सुपरने पयर सेट वतरण ढुवानी समेत	५०,०००	०	०	५०,०००
२७	सुम्वासेटरीया सेट वतरण	२५,०००	०	०	२५,०००
२८	सहकार्यमा टिओसेन्टि घासको वउ वतरण ढुवानि भ्रमण खर्च समेत	९०,०००	०	०	९०,०००
२९	सहकार्यमा मागमा आधारित कार्यक्रम (५०%) अनुदान	१०,००,०००	०	०	१०,००,०००
३०	सहकार्यमा वर्षम घासको वउ वतरण	१,४०,०००	१,४०,०००	१००	०
३१	साप्ताहिक पशु स्वास्थ्य सेवा सन्चालन ब्यबस्थापन वडा न १ काडाखुटि	४०,०००	४०,०००	१००	०
कुल जम्मा		५५,८०,०००	३,८९,०८९	५	५३,९०,९११

पर्यटन तथा संस्कृति प्रवर्द्धन शाखा चौमासिक प्रगति विवरण

विनियोजित कूल बजेट	:	रु. ५२ लाख
कूल खर्च	:	रु. ०
खर्च नभएको रकम	:	रु. ५२ लाख
वित्तीय प्रगति	:	प्रतिशत
भौतिक प्रगति	:	प्रतिशत

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

आ र्थक वर्ष २०७७।०७८ को चौमा सक प्रगति ववरण

कुल कार्यक्रम संख्या	हालसम्म संज्ञौता/स्वीकृत भएका कार्यक्रम संख्या	सम्पन्न कार्यक्रम संख्या	प्रकृत्यामा रहेका	कै फयत
११	२	०	२	

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादनको अवस्था

स.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/ क्रियाकलापको नाम	जम्मा			
		बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
१	अल्लोजन्य उद्यम प्रवर्द्धन गर्न अल्लो उद्यमीहरुलाई कच्चा पदार्थ र मे शनरी सहयोग	४,००,०००	०	०	४,००,०००
२	कला,साहित्यिक,सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रवर्द्धन सहयोग	५,००,०००	०	०	५,००,०००
३	गोरक्ष सद्धरत्ननाथ मठको (योगी नरहरीनाथ पुस्तकालय र प्रभातकला केन्द्रको व्यवस्थापन सहयोग)	२,००,०००	०	०	२,००,०००
४	घोराही १० को ठाँटीगाउँ र २ को चेपे मा रहेको जलाशयलाइ व्यवस्थित गर्न डुंगा, लाइफ ज्याकेट लगायतको सामग्री सहयोग	६,००,०००	०	०	६,००,०००
५	थारु भाषाको प्रचारप्रसार एवं प्रवर्द्धनका लागि बुकलेट प्रकाशन (लौव अग्रासन साप्ताहिकसँगको सहकार्यमा)	१,००,०००	०	०	१,००,०००

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादनको अवस्था

स.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/ क्रियाकलापको नाम	जम्मा			
		बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
७	पर्यटकीय स्थलहरु झल्किने गरी हो डड बोर्ड निर्माण	३,००,०००	०	०	३,००,०००
८	पर्यटन सुचना केन्द्र निर्माण	१०,००,०००	०	०	१०,००,०००
९	पर्यटन स मतिको निर्णयका आधारमा कुनै एक स्थानमा पकनिक स्थल निर्माण	१०,००,०००	०	०	१०,००,०००
१०	पूर्व बडहरा अधुरो शव मन्दिर पूर्वाधार निर्माण	५,००,०००	०	०	५,००,०००
११	सुचना सामग्री प्रकाशन(पोष्टर,फोटो एलबम, क्यालेण्डर आदि)	३,००,०००	०	०	३,००,०००
	कुल जम्मा	५२,००,०००	०	०	५२,००,०००

उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा

विनियोजित कूल वजेट	: रु. ११ ५०००००।-
कूल खर्च	: रु. ०।-
खर्च नभएको रकम	: रु. ११ ५०००००।-
वित्तीय प्रगति	: ० प्रतिशत
भौतिक प्रगति	: ० प्रतिशत

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

स.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/ क्रियाकलापको नाम	जम्मा			
		बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
१	उपभोक्ता हित सम्बन्धि संदेशमूलक सूचना प्रकाशन तथा प्रशारण	९०,०००	०	०	९०,०००
२	उपभोक्ता हित सम्बन्धी कानून निर्माण	२,००,०००	०	०	२,००,०००
३	उपभोक्ता हित सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम	२,००,०००	०	०	२,००,०००
४	खाद्य वस्तु परिक्षण	१,५०,०००	०	०	१,५०,०००
५	ट्रा फक संकेत बोर्ड निर्माण (साना)	१,५०,०००	०	०	१,५०,०००
६	बजार अनुगमन(संयुक्त)	३,६०,०००	०	०	३,६०,०००
	कुल जम्मा	११,५०,०००	०	०	११,५०,०००

सहकारी तथा रोजगार प्रवर्द्धन शाखा

विनियोजित कूल बजेट : रु. २५००००००।

कूल खर्च : रु. ०।

खर्च नभएको रकम : रु. २५००००००।

वित्तीय प्रगति : ० प्रतिशत

भौतिक प्रगति : ० प्रतिशत

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

स.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/ क्रियाकलापको नाम	जम्मा			
		बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
१	उत्पादनमूलक सहकारी संस्थाहरुलाई कृष तथा उद्यम व्यवसायमा वस्तुगत सहायता अनुदान	४,००,०००	०	०	४,००,०००
२	घोराही उमनपाको सहकारी नियमावली तयारी	१,००,०००	०	०	१,००,०००
३	सहकारी सम्बन्धी व भन्न सूचना प्रसारण	५०,०००	०	०	५०,०००
४	सहकारी ब्रोसर प्रकाशन	५०,०००	०	०	५०,०००
५	सहकारी लेखापालन तालिम	४,५०,०००	०	०	४,५०,०००
६	सहकारी संघ संस्थाहरु वच कर व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तर क्रिया कार्यक्रम ।	१,५०,०००	०	०	१,५०,०००
७	सहकारी संस्था एकीकरण अनुदान	३,००,०००	०	०	३,००,०००
८	हस्तकला सामग्र शप विकास	५,००,०००	०	०	५,००,०००
९	होजियारी शप विकास	५,००,०००	०	०	५,००,०००
	कुल जम्मा	२५,००,०००	०	०	२५,००,०००

लक्ष्य नतो कएका कार्यक्रमहरु

- १ सहकारी संस्थाको वनियम संशोधन गरेको ।
- २ सहकारी संस्थाको निरीक्षण तथा अनुगमन गरेको ।
- ३ साधारण सभाको बैठकहरुमा उपस्थित भएको ।
- ४ जि. आई. जेड, सुकुम्बासी आयोग सम्बन्धी काम गरेको ।
- ५ सहकारी ऐन नियम सम्बन्धी सहकारी संस्थालाई जानकारी गराउने गरेको

सूचना तथा संचार प्रविधि शाखा

क्र. स.	शाखामा अन्तर्गत ववरण	कुल रकम
१	कुल वनियोजित बजेट	रु. ३० लाख
२	कुल खर्च	रु. ५ लाख २६ हजार ६००
३	खर्च नभएको रकम	रु. २४ लाख ७३ हजार ४००
४	वतीय प्रगति	१७.५५%
५	भौतिक प्रगति	४०%

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

स.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/ क्रियाकलापको नाम	लक्ष	इकाई	वनियोजन रु.	भार	प्रगति संख्या	खर्च रु.	वर्त्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	राजश्व प्रणाली सफ्टवेयरमा ई-वालेट जडान तथा विकास	१	पटक	३००	१०	०	०	0.00	0
२	आवश्यकता अनुसार सूचना प्रव ध स्रोतको समयानुकुल पुर्वोधार तथा क्षमता विकास	१	पटक	४००	१३	०	०	0.00	0
३	गत आ.व.को वा र्षक तथा चालु आ.व.को चौमा सक प्रगति स मक्षा गोष्ठी	३	पटक	१५०	५	१	२६.६	17.73	1.667
४	विकास पत्रकारिता, ई पत्रकारिता खोज पत्रकारिता पर्यटन पत्रकारिता स्तम्भ लेखन लगायत वषयमा पत्रकारहरुको क्षमता अ भवृ द्ध कार्यक्रम ।	१	पटक	५००	१७	०	०	0.00	0
५	उपमहानगरपालिकाको सरकारी दस्तावेजहरु थारु भाषामा अनुवाद	१	पटक	२५०	८	१	०	0.00	8.333
६	नगरस्तरीय सार्वजनिक सुनवाई	२	पटक	१००	३	०	०	0.00	0
७	रे डयो कार्यक्रम	४	वटा	४००	१३	४	०	0.00	13.33
८	पत्रकार महासंघ दाङ शाखालाई संस्थागत विकास अनुदान	१	पटक	५००	१७	१	५००	100.00	16.67
९	प्रतिवेदन तयार गर्ने सफ्टवेयर निर्माण	१	पटक	४००	१३	०	०	0.00	0
कुल जम्मा				३०००	१००		५२६.६	17.55	40

लक्ष्य नतो कएको कार्यक्रमहरु

1. वडा कार्यालयहरुमा इन्टरनेट क्षमता अ भवृद्धी तथा १९ र १ नं. वडा कार्यालयहरुमा इन्टरनेट सेवा जडान ।
2. निय मत कार्यहरु: वेभसाइट,सरकारी ईमेल, आ धकारीक पोर्टल, आ धकारिक सामाजिक संजाल, व भन्न सूचना प्र व ध प्रणालीहरु संचालन तथा व्यवस्थापन ।
3. सूचना प्र व ध सम्बन्धी कर्मचारीहरुलाई परामर्श, सकाई तथा अनौपचारिक ता लम ।
4. Early Warning System जडानमा समन्वय तथा प्रा व धक सहयोग ।

कानुनी मामिला शाखा

विनियोजित कूल बजेट : रु. ११३००००

कूल खर्च : रु. ०

खर्च नभएको रकम : रु. ११३००००।-

वित्तीय प्रगति : प्रतिशत

भौतिक प्रगति : प्रतिशत

लक्ष्य तोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

स.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/ क्रियाकलापको नाम	जम्मा			
		बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
१	पत्रकार सम्मेलन	१,५०,०००	०	०	१,५०,०००
२	प डत, असहाय र अशक्तहरुलाई निशुल्क कानूनी सहायता कोष	१,००,०००	०	०	१,००,०००
३	मेल मलापकर्तालाई क्षमता अ भबृद्धी कार्यक्रम	८०,०००	०	०	८०,०००
४	मेल मलापकर्तालाई खाजा/यातायात	५०,०००	०	०	५०,०००
५	महीला जनप्रतिनि धहरुलाई कानूनी शक्षा सम्बन्धि अ भम खकरण कार्यक्रम	८०,०००	०	०	८०,०००
६	लैं गक हिंसा न्युनिकरण सम्बन्धि राजनैतिक दल, पत्रकार र न्यायिक स मति र सरोकारवाला वच छलफल+अन्तर क्रया	७५,०००	०	०	७५,०००
७	व भन्न वषयगत कानुन निर्माण ।	५,००,०००	०	०	५,००,०००
८	ववादीत स्थल निरीक्षण र खाजा	९५,०००	०	०	९५,०००
	कुल जम्मा	११,३०,०००	०	०	११,३०,०००

लक्ष्य नतोकिएका क्रियाकलापहरु र सम्पादन अवस्था

१. चौमासिक रुपमा परेका विवाद दर्ता संख्या ६९
२. गत आ.व.बाट सरी आएका तथा यस वर्ष दर्ता भएका विवाद मध्ये मिलापत्र तथा अन्तिम निर्णय संख्या २७ वटा
- ३ अशोज मसान्त सम्म २९ पटक न्यायिक समितिको बैठक सम्पन्न भएको ।

वडा अनुसार आ.व. २०७६/०७७को प्रथम चौमा सक प्रगति ववरण

वडा नं.	वनियोजित रकम	खर्च रकम	वत्तिय प्रगति	खर्च नभएको रकम	भौतिक प्रगति	कै फयत
१	९००००००	३,३३,३३३	३.७	८६,६६,६६७		
२	९००००००	४,२३,९५८	४.७	८५,७६,०४२		
३	९००००००	३,४८,०००	३.८६	८६,५२,०००		
४	९००००००	१२,७९,९२५	१४.१३	७७,२८,०७५		
५	९००००००	३,२८,३३१	३.६४	८६,७१,६६९		
६	९००००००	६,४५,६९०	७.१७	८३,५४,३१०		
७	९००००००	१,८४,३२३	२.०४	८८,१५,६७७		
८	९००००००	३,६९,०००	४.१	८६,३१,०००		
९	९००००००	४,४८,५०४	४.९८	८५,५१,४९६		

वडा अनुसार आ.व. २०७६/०७७को प्रथम चौमा सक प्रगति ववरण

वडा नं.	वनियोजित रकम	खर्च रकम	वत्तिय प्रगति	खर्च नभएको रकम	भौतिक प्रगति	कै फयत
१०	९००००००	४,३६,०००	४.८४	८५,६४,०००		
११	९००००००	३,७७,०००	४.१८	८६,२३,०००		
१२	९००००००	३,३६,०००	३.७३	८६,६४,०००		
१३	९००००००	०	०	९००००००		
१४	९००००००	६,१७,०००	६.८५	८३,८३,०००		
१५	९००००००	२,९५,०००	३.२७	८७,०५,०००		
१६	९००००००	३,३२,०००	३.६८	८६,६८,०००		
१७	९००००००	३,४०,०००	३.७७	८६,६०,०००		
१८	९००००००	३,३३,०००	३.७	८६,६७,०००		
१९	९००००००	३,३३,३३३	३.७	८६,६६,६६७		

वडा अनुसार राजश्व संकलनको प्रथम चौमा सक अवस्था

क्र. सं.	ववरण	जम्मा	कै फयत
१	नगर कार्यपा लकाको कार्यालय	18366367.94	
२	१ नं वडा कार्यालय	0	न पा मा जो डएको 75690
३	२ नं वडा कार्यालय	480009.73	
४	३ नं वडा कार्यालय	775364.63	
५	४ नं वडा कार्यालय	877446.98	
६	५ नं वडा कार्यालय	631750.54	
७	६ नं वडा कार्यालय	721440.98	
८	७ नं वडा कार्यालय	865740.22	
९	८ नं वडा कार्यालय	621557.25	
१०	९ नं वडा कार्यालय	941218.38	
११	१० नं वडा कार्यालय	2383184.08	
१२	११ नं वडा कार्यालय	735218.59	
१३	१२ नं वडा कार्यालय	768524.93	
१४	१३ नं वडा कार्यालय	922254.14	
१५	१४ नं वडा कार्यालय	6251149.53	
१६	१५ नं वडा कार्यालय	8968117.41	
१७	१६ नं वडा कार्यालय	1646690.08	
१८	१७ नं वडा कार्यालय	2080039.13	
१९	१८ नं वडा कार्यालय	1799008.2	
२०	१९ नं वडा कार्यालय	0	
२१	जम्मा	49835082.74	

अनुसूच-५

दफा १० को उपदफा १ सँग सम्बन्धित

व्यक्तिगत घटना दर्ताको संक्षिप्त प्रतिवेदन

जिल्ला : दाङ गा.पा/न.पा. : घोराही दर्ता मति देख : २०७७-०४-०१ दर्ता मति सम्म : २०७७-०७-३०

वडा नं.	जन्म				मृत्यु				सम्बन्ध बिच्छेद	ववाह	बसाई सरी आएको		बसाई सरी जाने		बेवारिसे	
	पुरुष	महिला	तेश्रो लङ्ग	जम्मा	पुरुष	महिला	तेश्रो लङ्ग	जम्मा	जम्मा	जम्मा	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	जम्मा	जम्मा
१	31	26	0	57	9	3	0	12	0	20	0	0	4	27	0	93
२	३७	२२		५९	११	१२		२३	२	२४	४	२२	२	११		११४
३	१६	१०		२६	६	५		११		१७	६	१९	३	१४		६३
४	३९	२७		६६	७	४		११		३५	१०	४५	२	७		१२४
५	२८	३२		६०	८	४		१२	१	१७	९	३१	४	१२		१०३
६	२३	१८		४१	७	६		१३		९	१	६	३	१०		६७
७	१६	१५		३१	९	४		१३	१	१७	५	१९	१	५		६८
८	२९	२७		५६	७	५		१२	१	१२	४	१९	४	१३		८९
९	२६	३८		६४	५	३		८		२१	६	२१	२	१२		१०१
१०	३१	२२		५३	११	१०		२१	२	२०	२०	६७				११६
११	३२	१२		४४	५	६		११	२	१७	३	११	२	५		७९
१२	62	49	0	111	15	18	0	33	1	14	1	2	9	29	0	181
१३	२४	२५		४९	१२	४		१६	१	१९	११	४०	३	७		९९
१४	२१	२५		४६	१०	६		१६	१	७	९	३१	५	१७		८४
१५	३१	२७		५८	१२	४		१६	६	२१	३१	१०७	१	३		१३३
१६	१६	१४		३०	६	५		११	१	८	८	२९	४	१७		६२
१७	३५	२५		६०	१२	३		१५		२९	१४	४४	४	१९		१२२
१८	४४	४३		८७	१९	११		३०	५	२६	८	३३	८	२१		१६४
१९	39	39	0	78	12	6	0	18	1	15	0	0	4	23	0	116
जम्मा	५८०	496	०	1076	182	119		301	25	348	150	546	65	252	०	1970

धन्यवाद

